

2 これまでの雨水整備クイックプランの進捗状況（計画期間：平成11～20年度）

(1) 重点地区

- 平成11年度の計画策定以降、浸水被害が発生した地区を追加

25地区（当初）→28地区（平成12年度）→30地区（平成15年度）

- 全ての地区で着手済み、平成15年度末までに12地区が完了（表2-1参照）

表2-1 重点地区の進捗状況（平成15年度末現在）

No.	対策地区名	進捗状況
1	品川区二葉・中延	平成20年度完了予定
2	品川区西五反田・東品川	平成19年度完了予定
3	品川区戸越・西品川	平成18年度完了予定
4	練馬区大泉町	平成14年度完了
5	練馬区小竹町・旭丘	平成17年度完了予定
6	練馬区豊玉・中村、中野区江古田・沼袋	平成17年度完了予定
7	中野区東中野・中央	平成15年度完了
8	大田区馬込・中央	平成18年度完了予定
9	大田区上池台	平成16年度完了予定
10	板橋区大山金井町・中丸、豊島区高松・池袋	平成16年度完了予定
11	豊島区南池袋・雑司ヶ谷	平成14年度完了
12	新宿区西落合	平成17年度完了予定
13	新宿区中落合	平成13年度完了
14	文京区千駄木	平成13年度完了
15	目黒区下目黒・目黒本町	平成16年度完了予定
16	目黒区上目黒・五本木、世田谷区下馬・三軒茶屋	平成16年度完了予定
17	世田谷区用賀	平成14年度完了
18	世田谷区千歳台	平成16年度完了予定
19	世田谷区桜丘	平成15年度完了
20	北区西ヶ原	平成14年度完了
21	北区岸町	平成17年度完了予定
22	北区田端新町・東田端	平成14年度完了
23	江東区古石場	平成18年度完了予定
24	荒川区西尾久	平成12年度完了
25	港区南麻布・白金台	平成20年度完了予定
26	千代田区霞が関・永田町、港区赤坂	平成14年度完了
27	江東区千石・千田	平成16年度完了予定
28	江東区東陽	平成14年度完了
29	世田谷区上馬四、五丁目	平成19年度完了予定
30	品川区南大井三、四丁目	平成18年度完了予定

凡例 ○完了地区、●新クイックプランへの継続地区（p.6,28,29参照）

(2) 小規模対応箇所

- 平成11年度の計画策定以降、浸水被害が発生した箇所を追加

77箇所（当初）→82箇所（平成12年度）

- 平成15年度末までに81箇所が完了（表2-2参照）

表2-2 小規模対応箇所の進捗状況（平成15年度末現在）

千代田区	全て完了(2箇所)	品川区	全て完了(4箇所)	豊島区	全て完了(7箇所)
新宿区	全て完了(6箇所)	大田区	全て完了(5箇所)	北区	9箇所完了(残1箇所)
文京区	全て完了(3箇所)	世田谷区	全て完了(5箇所)	荒川区	全て完了(6箇所)
台東区	全て完了(1箇所)	渋谷区	全て完了(3箇所)	練馬区	全て完了(1箇所)
墨田区	全て完了(3箇所)	中野区	全て完了(5箇所)	江戸川区	全て完了(1箇所)
江東区	全て完了(12箇所)	杉並区	全て完了(8箇所)	82箇所中、81箇所完了	

※北区の残1箇所は平成16年度完了予定

(3) 地下街等対策地区

- 全ての地区で着手済み、平成15年度末までの完了地区はなし（表2-3参照）

表2-3 地下街等対策地区の進捗状況（平成15年度末現在）

No.	対策地区名	進捗状況
1	東京駅周辺	平成20年度完了予定
2	新宿駅周辺	平成18年度完了予定
3	池袋駅周辺	平成20年度完了予定
4	渋谷駅周辺	平成17年度完了予定

凡例 ■ 新クイックプランへの継続地区（p.6,34参照）

(4) ポンプ対策地区

- 全9地区のうち、平成15年度末までに3地区が完了（表2-4参照）

表2-4 ポンプ対策地区の進捗状況（平成15年度末現在）

No.	対策地区名	進捗状況
1	後楽ポンプ所	平成18年度完了予定
2	東雲ポンプ所	平成15年度完了
3	業平橋ポンプ所	平成20年度完了予定
4	小菅水再生センター	平成16年度完了予定
5	本田ポンプ所	平成14年度完了
6	堀切ポンプ所	平成14年度完了
7	東小松川ポンプ所	平成19年度完了予定
8	西小松川ポンプ所	平成20年度完了予定
9	梅田ポンプ所	平成20年度完了予定

凡例 ● 完了地区、◆ 新クイックプランへの継続地区（p.6,35参照）